



**T.C.**  
**BATMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**

**2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

## İÇİNDEKİLER

|   |    |
|---|----|
| ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....  | 3  |
| 1- GENEL BİLGİLER.....  | 4  |
| 1.1- Misyon ve Vizyon.....  | 4  |
| 1.2- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....   | 5  |
| 1.3- İdareye İlişkin Bilgiler.....  | 6  |
| 1.3.1- Fiziksel Yapı.....   | 6  |
| 1.3.2.- Örgüt Yapısı.....   | 7  |
| 1.3.3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....  | 8  |
| 1.3.4.- İnsan Kaynakları .....  | 8  |
| 2- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....   | 9  |
| 2.1. Bütçe Uygulama Sonuçları .....   | 9  |
| 2.2. Performans Bilgileri .....   | 11 |
| 2.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri .....  | 11 |
| 2.2.1.1. İnşaat Yatırım Çalışmaları .....   | 15 |
| 2.2.1.2. Küçük Bakım Onarım Bütçesi Kapsamında ve Teknik Personelimiz<br>Tarafından Yapılan Genel Faaliyetler ..... | 27 |
| 2.2.1.2.1. Yapım ve İhale İşleri Şube Müdürlüğü Faaliyetleri .....  | 27 |
| 2.2.1.2.2. İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri .....   | 30 |
| 2.2.1.2.3. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Faaliyetleri .....  | 39 |
| 2.2.1.2.4. Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğü Faaliyetleri .....   | 40 |
| 3- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ....   | 41 |
| 4- ÖNERİ VE TEDBİRLER .....   | 41 |
| İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI .....   | 42 |

## SUNUŞ

Yatırım programına alınmış olan veya yatırım programına alınma gerekliliđi olan plan ve proje uygulamalarının keşif, ihale, yapım, kabul ve kesin hesap çalışmalarının Üniversitemiz stratejik planı çerçevesinde uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınmasını sağlamak, mevcut tesis ve yapılarımızın devamlılıđının sağlanması Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.


Başkanlığımızca yürütölen tüm projelerin uygun zaman ve bütçe kaynakları içerisinde tamamlanabilmesi öncelikli amacımızdır.

Başkanlığımız,

Üniversitemizin eğitim–öğretim ilkeleri doğrultusunda, bilgiyi enerjiye dönüştürecek çağdaş toplumun ihtiyaç duyduđu insan gücünü hazırlamaya destek olmak, öğrenci ve akademisyenler ile bulunduđu şehire katkı sunan üniversiteler arasında ön sıralarda yer almak amacıyla olduğunun bilincinde sürdürülebilir stratejik planımızın hazırlanmasında dikkate alınmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluđu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızca 2023 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2023 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır.

2023 yılındaki çalışmalarımızda mesai saati gözetmeksizin özveri ile çalışan tüm personelime, faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bizleri yönlendiren ve cesaretlendiren başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Sayın Rektör Yardımcılarımız ve Sayın Genel Sekreterimize teşekkürlerimi sunarım.



Şeyhmus AYDIN  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

## 1- GENEL BİLGİLER


### 1.1 Misyon ve Vizyon

#### Misyon

Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir. Gerekli yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ve ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda çalışmak, sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanlar yapmak. Bunları da Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis etmektir.

#### Vizyon

Üniversitemizin ihtiyaçları ve Vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde çağdaş bir yapılanma sağlamaktır.



## 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda hizmet üreten idari personele, teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.


Başkanlığımızın görevleri, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesinde belirlenmiştir.

*Madde 28 – Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:*

*a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,*

*b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.*

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.



### 1.3. İdareye İlişkin Bilgiler

#### 1.3.1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, Batı Raman Kampüsünde Başkanlığımıza tahsis edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı binası ve araç işletme hangarında hizmet vermektedir.



### 1.3.2.Örgüt Yapısı



### 1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

#### 1.3.3.1. Yazılım ve Programlar

e-Hakediş Programı : Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Programı

#### 1.3.3.2. Bilgisayarlar

**Tablo 1:** Teknolojik Kaynaklar

| Cinsi                  | Adet |
|------------------------|------|
| Masa üstü bilgisayar   | 60   |
| Taşınabilir bilgisayar | 11   |
| Yazıcı                 | 12   |
| Fotoğraf Makinası      | 4    |

### 1.3.4. İnsan Kaynakları

**Tablo 2:** Personel Sayısı

| Personel Sınıfları           | Toplam    |
|------------------------------|-----------|
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | 5         |
| Teknik Hizmetler Sınıfı      | 35        |
| Yardımcı Hizmet Sınıfı       | 13        |
| Sürekli İşçi                 | 19        |
| Sözleşmeli Personel (4/B)    | 3         |
| <b>Toplam</b>                | <b>75</b> |

**Tablo 3:** Personelin Eğitim Durumu

|             | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Y.L. ve Dokt. |
|-------------|------------|------|-----------|--------|---------------|
| Kişi Sayısı | 19         | 14   | 9         | 27     | 6             |
| Yüzde       | 25         | 17   | 13        | 36     | 9             |

**Tablo 4:** Personelin Yaş İtibariyle Dağılımları

|             | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kişi Sayısı | 2         | 7         | 12        | 15        | 30        | 9         |
| Yüzde       | 2         | 10        | 16        | 20        | 40        | 12        |



## 2. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

### 2.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

| BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA                     | TERTİP                             | ALINAN ÖDENEK | KULLANILAN ÖDENEK | KALAN     | GERÇEKLEŞME ORANI % |
|--|------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Personel Giderleri   | 98.900.9004.5184.486.8.02.01.01    | 18.514.455,00 | 18.514.453,62     | 1,38      | 100                 |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         | 98.900.9004.5184.486.8.02.01.02    | 327.129,99    | 327.129,99        | 0         | 100                 |
|  | 98.900.9004.5184.486.8.02.02.01    | 2.347.951,51  | 2.347.951,51      | 0         | 100                 |
|  | 98.900.9004.5184.486.8.02.02.02    | 45.001,00     | 42.601,46         | 2.399,54  | 95                  |
| Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları                   | 98.900.9004.5184.486.8.02.03.02    | 20.000,00     | 0                 | 20.000,00 | 0                   |
|  | 62.239.756.5164.486.8.02.03.02     | 284.000,00    | 246.173,51        | 37.826,49 | 87                  |
|  | 98.900.9006.5185.486.8.02.03.02    | 1.388.000,00  | 1.384.016,64      | 3.983,36  | 99                  |
| Yolluklar  | 98.900.9004.0-0486.0008-02-03.03   | 9.000,00      | 30.379,75         | 45,25     | 100                 |
|  | 98.900.9004.5184.486.8.02.03.03.10 | 48.300,00     | 47.147,97         | 1.152,03  | 98                  |
|  | 98.900.9004.5184.486.8.02.03.03.20 | 8.000,00      | 7.840,00          | 160,00    | 98                  |
|  | 98.900.9004.5184.486.8.02.03.04.30 | 30.000,00     | 23.039,60         | 6.960,40  | 77                  |
| Hizmet Alımları  | 98.900.9004.5184.486.8.02.03.05    | 265.850,00    | 243.716,66        | 22.133,34 | 92                  |
|  | 98.900.9006.5185.486.8.02.03.05    | 1.174.000,00  | 1.170.924,81      | 3.075,19  | 99                  |
| Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri | 98.900.9004.5184.486.8.02.03.07    | 42.000,00     | 40.472,42         | 1.527,58  | 96                  |
|  | 98.900.9006.5185.486.8.02.03.07    | 47.000,00     | 45.121,55         | 1.878,45  | 96                  |
| Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri                  | 62.239.756.5164.486.8.02.03.08     | 105.000,00    | 103.933,00        | 1.067,00  | 99                  |
| Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri                  | 98.900.9004.5184.486.8.02.03.08    | 37.000,00     | 37.000,00         | 0         | 100                 |
| Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Lojman Bakımı    | 98.900.9038.13301.486.8.13.03.08   | 44.760,00     | 44.280,00         | 480       | 99                  |

|  |                                 |                       |                      |                      |           |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|  | 54.167.755.21111.486.8.02.06.05 | 850.000,00            | 849.600,00           | 400                  | 100       |
|  | 54.167.755.22694.486.8.02.06.05 | 15.390.000,00         | 0                    | 15.390.000,00        | 0         |
|  | 54.167.755.22694.486.8.02.06.07 | 4.000.000,00          | 4.000.000,00         | 0                    | 100       |
| Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri   | 62.239.756.11790.486.8.02.06.05 | 12.811.699,00         | 10.071.707,91        | 2.79.991,09          | 79        |
|  | 62.239.756.11810.486.8.02.06.05 | 44.976.000,00         | 44.878.374,15        | 97.625,85            | 99        |
|  | 62.239.756.18112.486.8.02.06.05 | 668.000,00            | 279.600,00           | 388.400,00           | 42        |
| Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 62.239.756.11790.486.8.02.06.06 | 925.000,00            | 921.761,98           | 3.238,02             | 99        |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri     | 62.239.756.11790.486.8.02.06.07 | 15.927.000,00         | 9.487.755,74         | 6.439.244,26         | 60        |
| <b>TOPLAM</b>                          |                                 | <b>120.816.146,50</b> | <b>95.114.602,52</b> | <b>25.701.543,98</b> | <b>79</b> |



## 2.2.Performans Bilgileri

### 2.2.1.Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız 5 ayrı kampüste, hizmetlerine devam etmektedir.

### BATMAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS VAZİYET PLANI





# BATMAN ÜNİVERSİTESİ


BATI RAMAN KAMPÜSÜ  
2021 YILI VAZİYET PLANI

ÖLÇEK : 1 / 5000

- TAMAMLANMIŞ BİYOLAR
- DEVAM EDEN BİYOLAR
- YAPILACAK BİYOLAR



## BATMAN ÜNİVERSİTESİ HASANKEYF KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI



## BATMAN ÜNİVERSİTESİ KOZLUK KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI



## BATMAN ÜNİVERSİTESİ SASON KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI



## 2.2.1.1. İnşaat Yatırım Çalışmaları

### PROJE BİLGİLERİ

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Proje No             | 2023H03-212022                  |
| Proje Adı            | Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi |
| Başlama-Bitiş Tarihi | 2023 - 2023                     |

### MALİYET BİLGİLERİ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Proje Tutarı              | 668.000,00 TL |
| İlgili Yıl Ödeneği        | 498.000,00 TL |
| İlgili Yıl Revize Ödeneği | 668.000,00 TL |
| İlgili Yıl Harcaması      | 279.600,00 TL |
| Fiziki Gerçekleşme        | % 100         |

### FAALİYET BİLGİLERİ

#### Gerçekleşen Faaliyetler:

Merkezi Kütüphane B Blok Güçlendirme Projesi

Üniversitemize devredilen Camii Müştemilatı Projesi



## PROJE BİLGİLERİ

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Proje No             | 2020H03-153176   |
| Proje Adı            | Kampüs Altyapısı |
| Başlama-Bitiş Tarihi | 2020-2024        |

## MALİYET BİLGİLERİ

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Proje Tutarı              | 85.620.000,00 TL |
| İlgili Yıl Ödeneği        | 12.500.000,00 TL |
| İlgili Yıl Revize Ödeneği | 67.700.000,00 TL |
| İlgili Yıl Harcaması      | 44.878.374,15 TL |
| Fiziki Gerçekleşme        | %75              |

## FAALİYET BİLGİLERİ

### **Gerçekleşen Faaliyetler:**

Batı Raman Kampüsü 2. Etap Peyzaj Yapım İşi çalışmaları devam etmektedir.

### **Planlanan Faaliyetler:**

Batı Raman Kampüsü 3. Etap Altyapı-Tali bağlantı yolları yapım işi projeleri hazırlandıktan sonra Yapım İhalesi planlanmaktadır.

Batı Raman Kampüsü Su Dağıtım İşi



2.Etap Peyzaj Yapım İşi





2.Etap Peyzaj Yapım İŖi

### **PROJE BİLGİLERİ**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Proje No</b>             | 2023H03-213204 |
| <b>Proje Adı</b>            | Bakım Onarım   |
| <b>Başlama-Bitiş Tarihi</b> | 2023 - 2024    |

### **MALİYET BİLGİLERİ**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Proje Tutarı</b>              | 25.000.000,00 TL |
| <b>İlgili Yıl Ödeneği</b>        | 2.500.000,00 TL  |
| <b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b> | 2.330.000,00 TL  |
| <b>İlgili Yıl Harcaması</b>      | 0                |
| <b>Fiziki Gerçekleşme</b>        | 0                |

### **FAALİYET BİLGİLERİ**

**Gerçekleşen Faaliyetler:**

**Planlanan Faaliyetler:**

Üniversitemize devredilen camii müstemilatında çok amaçlı mekânların oluşturulması



## PROJE BİLGİLERİ

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Proje No             | 2009H03-1031              |
| Proje Adı            | Lojman ve Sosyal Tesisler |
| Başlama-Bitiş Tarihi | 2017 - 2023               |

## MALİYET BİLGİLERİ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Proje Tutarı              | 2.000,00 TL |
| İlgili Yıl Ödeneği        | 2.000,00 TL |
| İlgili Yıl Revize Ödeneği | 0           |
| İlgili Yıl Harcaması      | 0           |
| Fiziki Gerçekleşme        | 0%          |

## FAALİYET BİLGİLERİ

### Gerçekleştirilen Faaliyetler:

### Planlanan Faaliyetler:

10 Daire Lojman Projeleri tamamlanmış olup; yapım ihalesi yapılması planlanmaktadır.



## **PROJE BİLGİLERİ**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Proje No</b>             | 2018H05-41097                 |
| <b>Proje Adı</b>            | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri |
| <b>Başlama-Bitiş Tarihi</b> | 2018 - 2024                   |

## **MALİYET BİLGİLERİ**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Proje Tutarı</b>              | 15.700.000,00 TL |
| <b>İlgili Yıl Ödeneği</b>        | 7.000.000,00 TL  |
| <b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b> | 0                |
| <b>İlgili Yıl Harcaması</b>      | 0                |
| <b>Fiziki Gerçekleşme</b>        | 0%               |

## **FAALİYET BİLGİLERİ**

### **Gerçekleştirilen Faaliyetler:**


Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Alanları Projesi İhale hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup; karakteristik değişikliği beklenmektedir.

### **Engeller, Sorunlar ve Çözüm Önerileri:**

Karakteristik değişikliği için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının onayı beklenmektedir.

### **Planlanan Faaliyetler:**

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Açık Spor Alanları Projesi İhale hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup; yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.





## PROJE BİLGİLERİ

|                      |  |
|----------------------|--|
| Proje No             | 2022I00-188393   |
| Proje Adı            | Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Etüt-Proje) |
| Başlama-Bitiş Tarihi | 2023 - 2023  |

## MALİYET BİLGİLERİ

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Proje Tutarı              | 1.950.000,00 TL |
| İlgili Yıl Ödeneği        | 1.400.000,00 TL |
| İlgili Yıl Revize Ödeneği | 0               |
| İlgili Yıl Harcaması      | 850.000,00 TL   |
| Fiziki Gerçekleşme        | %70             |

## FAALİYET BİLGİLERİ

### Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uygulama Projeleri, Yaklaşık Maliyet ve İhaleye Esas Dokümanların Hazırlanması Hizmet Alım İşi devam etmektedir.





Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi

## PROJE BİLGİLERİ

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Proje No             | 2023H03-212035                  |
| Proje Adı            | Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü) |
| Başlama-Bitiş Tarihi | 2023 - 2023                     |

## MALİYET BİLGİLERİ

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Proje Tutarı              | 45.100.000,00 TL |
| İlgili Yıl Ödeneği        | 37.600.000,00 TL |
| İlgili Yıl Revize Ödeneği | 45.100.000,00 TL |
| İlgili Yıl Harcaması      | 12.143.000,00 TL |
| Fiziki Gerçekleşme        | %30              |

## FAALİYET BİLGİLERİ

### Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Diş Hekimliği Uygulama Kliniği ve Muhtelif Onarım İşleri tamamlanmıştır.

### Planlanan Faaliyetler:

Proje kapsamında bakım onarım işleri ile büro mefruşat, makine, teçhizat, bilgisayar ve yazılım alım işleri yapılmaktadır.





## PROJE BİLGİLERİ

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Proje No             | 2023H03-212035 |
| Proje Adı            | Muhtelif İşler |
| Başlama-Bitiş Tarihi | 2023 - 2023    |

## MALİYET BİLGİLERİ

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Proje Tutarı              | 42.612.000,00 TL |
| İlgili Yıl Ödeneği        | 13.300.000,00 TL |
| İlgili Yıl Revize Ödeneği | 42.612.000,00 TL |
| İlgili Yıl Harcaması      | 25.287.000,00 TL |
| Fiziki Gerçekleşme        | %75              |

## FAALİYET BİLGİLERİ

### Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Merkezi Kütüphane Binası Bakım Onarım İşleri

### Planlanan Faaliyetler:

Proje kapsamında bakım onarım işleri ile büro mefruşat, makine, teçhizat, bilgisayar ve yazılım alım işleri yapılmaktadır



Merkezi Kütüphane Binası Bakım Onarım İşleri devam etmektedir.



Teknoloji Fakültesi Projemiz tamamlanarak geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır. Tamamlanan Binamız üç ayrıya Fakülteye tahsis edilerek hizmete geçmiştir.

## 2.2.1.2. KÜÇÜK BAKIM ONARIM BÜTÇESİ KAPSAMINDA YAPTIRILAN İŞLER İLE TEKNİK PERSONELİMİZ TARAFINDAN YAPILAN GENEL FAALİYETLER

### 2.2.1.2.1. YAPIM VE İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

#### 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İşler:

##### Yapım İhaleleri;

- ✓ Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Dış Hekimliği Uygulama Kliniği ve Muhtelif Onarım İşleri
- ✓ Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkezi Kütüphane Binası Bakım Onarım İşleri

##### Hizmet Alım İhaleleri;

- ✓ Batman Üniversitesi Kampüslerinde Bulunan 9 Adet Kesintisiz Güç Kaynağının Bakım Onarım İşleri
- ✓ Üniversitedeki Asansörlerin 5 Ay Süreyle Periyodik Bakımlarının Yapılması, Arızalarının Giderilmesi, Etiketleme İşleri ile Batı Raman ve Merkezde Bulunan Lojmanlara Ait Asansörlerin ve Hasankeyf Kampüsünde Bulunan Asansörlerin Revizyonu
- ✓ Batman Üniversitesi Paket Arıtma Tesisinin Mekanik-Elektrik- Otomasyon Sistemlerinin Bakım-Onarım ve Revizyonu, Dengeleme Havuzunun Temizliği ve 1 Yıllık Periyodik Bakım Hizmeti Alımı İşleri
- ✓ 24 Ay Süre İle Sürsüz ve Yakıtsız 6 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşleri

##### Mal Alım İhaleleri;

- ✓ Aktif Karbon, Tuz, Antrasit ve Sıvı Klor Alım İşleri

### **Geçici Kabul İşleri:**

- ✓ Teknoloji Fakültesi İkmal İnşaatı Yapım İşİ
- ✓ Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Dış Hekimliği Uygulama Kliniği ve Muhtelif Onarım İşİ

### **Kesin Kabul İşleri:**

- ✓ Batı Raman Kampüsü Muhtelif Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri


### **Devir-Teslim İşleri:**

- ✓ Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde Bakanlıkça ihale edilerek yapımı tamamlanan Batman İli Hasankeyf İlçesi Üniversite Yapılarının (1 Adet Lojman, 1 Adet Nizamiye, 1 Adet Sosyal Tesis ve 2 Adet Yurt) Devir-Teslim işlemleri
- ✓ Üniversitemiz ile Batman Belediyesi arasında 18.10.2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren İş Birliği Protokolü kapsamında Batman Belediyesi tarafından ihalesi edilerek yapımı tamamlanan İdari ve Akademik Binanın Devir-Teslim işlemleri

### **Ayrıca;**

- ✓ 2022 Yılı Birim Faaiyet Raporu hazırlanmıştır.
- ✓ 2023-2027 Birim Stratejik Planı hazırlanmıştır.
- ✓ 2024-2026 Yılı Yatırım Teklifleri hazırlanarak sunulmuştur.
- ✓ Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden yıl içi yatırım takip işlemleri yapılmıştır.
- ✓ Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) üzerinden yıl içi işlemleri yapılmıştır.
- ✓ İçişleri Bakanlığı İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden yıl içi yatırım takip işlemleri yapılmıştır.
- ✓ Batman Valiliği tarafından dönemler halinde Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşların yatırımlarının görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı için gerekli formlar ve PowerPoint sunumlar hazırlanmıştır.

- ✓ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına GAP Bölgesi yatırımlarını izlemek üzere dönem raporları hazırlanarak sunulmuştur.
- ✓ Üniversitemiz 2023 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporunun hazırlanmasını teminen 2023 Yılı Kurum İç Değerlendirme Performans Gösterge tabloları hazırlanmıştır.
- ✓ Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine (E-bütçe) veri girişlerinin yapılabilmesi için Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formları dönemsel olarak hazırlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz 2023-2027 Yılı Stratejik Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarda görev alınarak gerekli katkılar sağlanmaktadır.
- ✓ Üniversitemiz taşınmazlarının devir, teslim, tahsis, muhasebe kayıtlarının takibiyle ilgili iş ve işlemler yürütülmüştür.
- ✓ Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemi üzerinden ihale işlemleri yürütülmüştür.
- ✓ 5627 sayılı Enerji verimliliği kanununun gereğince Üniversitemiz Enerji tüketimi ile ilgili verilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildiri yapılmıştır.



## 2.2.1.2.2. İŞLETME ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

### Mal ve Malzeme Alım İşleri

- ✓ Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı (16 Kalem) gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz kampüslerinde kullanılmak üzere mobilya malzeme alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemizin Kampüslerinde bulunan binaların muhtelif yerlerinin bakım ve onarımı için ihtiyaç olan (seramik, kalekim, derz dolgu, çimento, boya, alçı, eldiven, köpük, fırça, silikon, rulo vb. ) inşaat malzemelerin alımı sağlanmıştır.
- ✓ Üniversitemizin Kampüslerinde bakım ve onarımda kullanmak için ihtiyaç duyulan (boya, parke, kasis, asma tavan, alçı, köpük, fırça, silikon, rulo vb.) inşaat malzemeleri alınmıştır.
- ✓ Asansör Malzemeleri Alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ UPS Malzemeleri Alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Klima Yedek Parça Alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz kampüslerindeki binalarda kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzemeleri alım işi gerçekleştirilmiştir.

### Hizmet Alım İşleri

- ✓ Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde Yapılacak Olan ‘Merkezi Kütüphane Binası B Blok Deprem Tahkik Güncellenme, Güçlendirmesi Projesi ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi yaptırılmıştır.
- ✓ Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü 12 Aylık çevre danışmanlık hizmet alımı işi yaptırılmıştır.
- ✓ BATÜ Merkez Kampüs ve Batı Raman Kampüsü alanında bulunan arızalı çevre aydınlatma tesislerinin onarım işi yaptırılmıştır.
- ✓ İdari ve Akademik Bina Fiber Optik kablo montajı ile yeraltı kablo onarımlarının yaptırılması işi gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Üniversite Camii alt zemin katında; çok amaçlı mekânların oluşturulmasına yönelik proje ve ihaleye esas dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Batı Raman Yerleşkesinde Bulunan Lojmandaki Dairelerin Arızalı Olan Elektrik Sayaçların Onarımlarının Yaptırılması İşleri gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Çevre danışmanlık hizmet alım işi yaptırılmıştır.

- ✓ Batı Raman Kampüsü ve Merkez Kampüslerinde bulunan tüm VRF, multi VRV, Split klimalarının arıza tespiti ve klima parçalarının fiyatlandırması hizmet alım işi yaptırılmıştır.

## Yapım İşleri

- ✓ Üniversitemiz galeri sistemi içinde bulunan su dağıtım hattı ana su borusu ile Batı Raman, Merkez, Sason, Hasankeyf kampüsleri binalarındaki sıhhi tesisat ve hidrofor sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle onarımlarının yaptırılması işi.
- ✓ Üniversitemiz Kozluk Meslek Yüksekokulu Binası ile Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Ek binasında mevcut Fueloil yakıtlı, merkezi kaloriferler sistemlerinde meydana gelen arızaların onarımı işi.
- ✓ Merkez kampüsünde bulunan halı sahanın aydınlatılmasında kullanılan 10 (on) adet arızalı Led aydınlatmanın yeni Led aydınlatmalar ile değişiminin yaptırılması işi.
- ✓ Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü galeri sistemi içinde bulunan su dağıtım hattı ana su borusu ile Batı Raman, Merkez, Sason, Hasankeyf kampüsleri binalarındaki sıhhi tesisat sistemlerinde meydana gelen arızaların onarımlarının yaptırılması işi.
- ✓ Üniversitemiz Batı Raman Kampüslerinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binalarında sıhhi tesisat onarımlarının yapılması işi.
- ✓ Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası ile Sason MYO Binalarında bulunan hidrofor sistemine bağlı genişleme tankları ve sıhhi tesisat sistemlerinin arızalı olması nedeniyle onarımlarının yapılması işi.
- ✓ Üniversitemiz Merkez Kampüs Dış Hekimliği Fakültesine bağlı Rektörlük Binası Bodrum Kat B-05 mahallinde belirlenen yere bakım ve onarım yapılarak "Simülasyon (Fantom) Laboratuvarı" Kurulması Yapım İşİ
- ✓ Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü galeri sistemi içinde bulunan su dağıtım hattı ana su borusunun muhtelif yerlerinde meydana gelen patlaklar nedeniyle onarımlarının yaptırılması işi.
- ✓ Üniversitemiz Batı Raman yerleşkesinde bulunan lojmandaki dairelerin arızalı olan elektrik sayaçlarının onarımlarının yaptırılması işi.
- ✓ Üniversitemiz Merkez, Batı Raman, Sason, Hasankeyf kampüsleri binalarındaki sıhhi tesisat sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle onarımlarının yaptırılması işi.



- ✓ Merkez Kampüs Rektörlük Binasında Diş Hekimliği Fakültesine tahsis edilmiş olan K-17 No'lu dersliğin inşaat bakım ve onarımı işleri yaptırılmıştır.
- ✓ Merkez Kampüs diş hekimliği prekliniği laboratuvarı steril oda kurulması işi.
- ✓ Batı Raman Kampüsü Loj-1'de genişleme tankının değişimi ile Merkez Kampüs ve Batı Raman kampüsündeki lojmanların PVC atık su borularında meydana gelen arızaların yaptırılması işi.





- ✓ Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü galeri sistemi içinde bulunan su dağıtım hattı ana su borusu ile Batı Raman, Merkez, Sason, Hasankeyf kampüsleri binalarındaki sıhhi tesisat ve hidrofor sistemleri onarımlarının yaptırılması işi.




- ✓ Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü 3000 tonluk su deposu karşısında bulunan su kuyularında meydana gelen arızalar nedeniyle onarımlarının yaptırılması işi.
- ✓ Üniversitemiz Kampüslerindeki binalarda kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzemeleri alım işi.

- ✓ Üniversitemiz Klima Yedek Parça Malzeme alımı işi



- ✓ Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü galeri sistemi içinde bulunan su dağıtım hattı ana su borusu ile Batı Raman, Merkez, Sason, Hasankeyf kampüsleri binalarındaki sıhhi tesisat ve hidrofor sistemleri onarımlarının yaptırılması işi.



- ✓ Üniversitemiz çeşitli birimlerin mutfak ihtiyacı talepleri karşılanarak mutfak tezgâhları yaptırılmıştır.
- ✓ Batman Üniversitesi Fotoselli Otomatik Kapıların Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması

- ✓ Batman Üniversitesinde bulunan 4 adet jeneratörün 1 defaya mahsus genel bakım ve onarımının yapılması.
- ✓ Batı Raman Kampüsü OG yeraltı kabloları onarımı ve TR-5 trafo arızası onarımı işi.
- ✓ Batı Raman Kampüsü kompanzasyon sisteminin onarımın yapılması işi.
- ✓ Batı Raman Kampüsü Merkezi Kütüphane binası çatı katındaki vrf sistemi deplase edilmesi işi.
- ✓ Batman Üniversitesi kampüslerinde bulunan arızalı VRF-VRS ve split klima onarım işi.



- ✓ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dış cephe mermerleri ve bina ana girişi dış cephe kaplamasının bakım onarım işleri yaptırılmıştır.
- ✓ Yeraltı xlpe kablosu enerji nakil hattı ve tr tr-5 trafo arıza onarımlarının yapılması işi.
- ✓ Batı Raman Kampüsü 2 Etap Peyzaj Alanında bulunan Doğal Gaz Boru Hattı Deplase İşİ
- ✓ Üniversitemiz Kampüslerinde bulunan asansörlerin 2 ay süre ile bakım ve onarımlarının yaptırılması işi.
- ✓ Merkez Kampüs Halı saha için 10 adet led projektör değişim işi.

*Elektrik-Klima Bakım Onarım ve Arızaları ile ilgili 663 adet acil talep karşılanmış ve sorunlar çözülmüştür.*

**Bu kapsamda;**

- ✓ Farklı birimlerde karşılaşılan çeşitli elektrik arızaları giderilmiştir.
- ✓ Farklı birimlerde karşılaşılan çeşitli aydınlatma sorunları giderilmiştir.
- ✓ Farklı birimlerde karşılaşılan çeşitli pano arızaları giderilmiştir.
- ✓ Çeşitli birimlerde karşılaşılan UPS arızaları giderilmiştir.
- ✓ İhtiyaç halinde istenilen birimlere 3'lü, 4'lü grup priz verildi.
- ✓ Tüm birimlere periyodik olarak bakım-onarım için kontrole gidilmiştir.
- ✓ Çeşitli birimlerde karşılaşılan kaçak arızaları giderilmiştir.
- ✓ Jeneratör yakıtları kontrol edilip ikmalleri yapılmıştır.
- ✓ Jeneratörler farklı zaman aralıklarında testte çalıştırılmıştır.
- ✓ Jeneratör ve Pano odalarının temizlikleri yapılmıştır.



- ✓ Farklı birimlerde karşılaşılan Klima arızaları giderilmiştir.
- ✓ Çevre aydınlatma kapsamında ana yol refüj aydınlatma arızaları giderildi.
- ✓ Bina girişlerine alınan Hava Perdelerine trifaze elektrik hatları çekildi.
- ✓ Farklı birimlerde karşılaşılan çeşitli asansör arızaları giderildi. Gerektiğinde anlaşmalı firmaya haber verildi.

*Sihhi Tesisat Bakım Onarım ve Arızaları ile ilgili 496 adet acil talep karşılanmış ve sorunlar çözülmüştür.*

**Bu kapsamda:**

- ✓ Farklı birimlerdeki musluk ve batarya arızaları giderilmiştir.
- ✓ Farklı birimlerdeki su arızaları giderilmiştir.
- ✓ Farklı birimlerde karşılaşılan boru patlakları tamir edilmiştir.
- ✓ İl Özel İdaresi ve Batman Belediyesi'ne ait vidanjörler yardımıyla tıkanan kanalizasyon sistemlerinin bakımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Binalarımızda bulunan Güneş Enerji Sistemlerinin bakımları yapılmıştır.

*Mobilya, kapı, pencere, alüminyum, pvc, kaynak ve mekanik Bakım Onarım ve Arızaları ile ilgili 937 adet acil talep karşılanmış ve sorunlar çözülmüştür.*

**Bu kapsamda:**

- ✓ Çeşitli birimlerde arızalanan kapı göbekleri, kapı kilitlerinin değişimleri yapılmıştır.
- ✓ Çeşitli birimlerde arızalanan platformlar onarılmıştır.
- ✓ Çeşitli birimlerde arızalanan kapı pencere bakım onarımları yapılmıştır.
- ✓ Çeşitli birimlerde arızalanan mobilya bakım onarımları yapılmıştır.

*Boya, Alçı, Seramik, Fayans, Sıva vb. Çeşitli İnşaat İşleri ve İş Makinesi ile yapılan Bakım Onarımlar kapsamında 537 adet talep karşılanmış ve sorunlar çözülmüştür.*

**Bu kapsamda:**



- ✓ Çeşitli mahallerde asma tavan onarımları yapılmıştır.
- ✓ Pvc, Alüminyum doğrama bakım onarımları yapılmıştır.
- ✓ Açık alanlardaki bordür, kilit taşı vb. bakım onarımlar yapılmıştır.
- ✓ İş makinesi ile kampüste ihtiyaç bulunan reglaj çalışmaları yapılmıştır.

- ✓ İş makinesi ile açık alanda bulunan elektrik ve mekanik arızaların giderilmesi için kazı çalışmaları yapılmıştır.



- ✓ Kaldırımların bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.




- ✓ Islak mahallerdeki fayans ve seramik bakım onarımları yapılmıştır.

### 2.2.1.2.3. DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

#### İdari ve Mali İşler Kapsamında;

- ✓ Başkanlığımız personelinin, rutin maaş işlemleri ile SGK işlemleri yapılmıştır.
- ✓ Başkanlığımız personelinin, derece-kademe, izin, yolluk vs her türlü özlük iş ve işlemleri yapılmıştır.
- ✓ Başkanlığımızca yapılan harcama, avans, hakediş vs. ödemelerin işlemleri tamamlanmıştır.
- ✓ Başkanlığımız ile ilgili taşınır giriş, çıkış, zimmet vb. ile yılsonu işlemleri yapılmıştır.
- ✓ Başkanlığımız personellerinin ihtiyacı olan mobilya, bilgisayar, toner, kırtasiye ve temizlik malzemelerinin temini sağlanmıştır.
- ✓ Başkanlığımız web sayfasının güncel tutulması sağlanmıştır.
- ✓ Kalite Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yapılmıştır.
- ✓ Birim arşivinin güncel tutulması sağlanmıştır.



#### 2.2.1.2.4. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Ambulans, 1 İtfaiye, 1 kepçe ve 1 traktör olmak üzere 17 Üniversite envanterine kayıtlı, 6 adet kiralama olmak üzere toplam 23 aracımız bulunmaktadır.

Ayrıca;

- ✓ 12 aylık dönemde toplam 117 İl Dışı Göreve gidilmiştir.
- ✓ Personel taşıma hizmetleri 6 araçla yürütülmekte olup toplam Merkez Kampüs ile Batı Raman Kampüsü arasında yaklaşık 2700 sefer yapılmıştır.
- ✓ Batı Raman iç görev hizmeti toplam yaklaşık 6500 adet
- ✓ Rektörlük hizmetlerinde 3 araç bulunmaktadır.
- ✓ Genel Sekreterlik hizmetlerinde 1 araç bulunmaktadır.
- ✓ Yapı İşleri hizmetlerinde 1 araç bulunmaktadır.
- ✓ Mediko Sosyal hizmetlerinde 1 Adet ambulans bulunmaktadır.
- ✓ Yapı İşleri Park Bahçe Şubesine hizmetlerinde 1 araç bulunmaktadır.
- ✓ Tüm araçların ağır ve periyodik bakımları yaptırılmıştır.
- ✓ Mevcut araçların lastik değişimleri yapılmıştır.
- ✓ Mevcut araçların antifirizleri değiştirildi.
- ✓ Tüm Araçların Zorunlu Mali Trafik Sigortası yaptırılmıştır.
- ✓ Tüm Araçların Fennî Muayeneleri ve Egzoz Emisyon işlemleri yaptırılmıştır.
- ✓ Araçlara ait tüm ön görülemeyen onarım işlemleri yapılmıştır.





### 3.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

#### SWOT ANALİZİ

|   |          |          |   |
|---|----------|----------|---|
| <b>Güçlü Yanlar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Personelin genç ve dinamik olması,</li><li>Personelin yeniliğe, katılıma ve takım çalışmasına açık olması, Personelin uyumlu, fedakar ve özverili olması,</li><li>Sıfırdan bir kampüs kuruluşunda çalışmış tecrübeli çalışma arkadaşlarının olması.</li><li>Üst yönetimle tam bir uyum içerisinde çalışma ortamının olması.</li></ul> | <b>S</b> | <b>W</b> | <b>Zayıf Yönler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bütçe olanaklarının yetersizliği,</li><li>Personel sayısının yetersizliği.</li></ul>  |
| <b>Fırsatlar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Teknik konulardaki uygulama alanlarının çeşitliliği,</li><li>Teknolojik gelişmelere paralel olarak, kurumlar için lüks bilinen birçok imalatın zorunluluk haline gelmesi.</li></ul>  | <b>O</b> | <b>T</b> | <b>Tehditler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bütçe olanaklarının yetersizliği sebebiyle taleplerin karşılanmasında yaşanan güçlükler,</li><li>Bütçe olanaklarının yetersizliği sebebiyle, mesai dışında çalışmak durumunda olan personeli özendirerek uygulamaların yapılamaması.</li></ul> |

#### 4. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar;

- Proje Hazırlama, izleme ve değerlendirme birimlerinde istihdam edilen personel sayısı yetersizdir. Proje düzenlemesi çalışmaları, çoğunlukla hizmet alımı yoluyla yapılmaktadır.
- İhale Proje hazırlama ve diğer süreçlerde çalışan personelimizin, ilgili mevzuat ve programların kullanımını için eğitimlere gönderilmesi gerekmektedir.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Batman – 18.01.2024)



Şeymus AYDIN  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı



**HAZIRLAYAN**

**Mehmet Şerif YILDIZ**